


УТВЕРЖДАЮ:

И. о. главы Павловского района



Юдаков В.В.



АКТ

о результатах контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Павловского района (с. Павловск, с. Рогозиха, п. Красная Дубрава), заключенного 17.05.2022 г.,
в 2022 году

Павловский район

22.03.2023

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Павловского района (с. Павловск, с. Рогозиха, п. Красная Дубрава), заключенного 17.05.2022 г., (далее «соглашение») Администрацией Павловского района Алтайского края, представляющей концедента муниципальное образование Павловский район Алтайского края, проведена проверка соблюдения концессионером ООО «ЖКХ-Павловск» (далее «концессионер») условий вышеуказанного соглашения за 2022 год.

Проверка проведена сотрудниками Администрации Павловского района Пакскиной Н.Н., заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, Нефедьевым Д.А., председателем комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района, Дремовой И.Н., начальником отдела по строительству, газификации и ЖКХ комитета по строительству, газификации, архитектуре и ЖКХ Администрации района.

В ходе проверки установлено следующее.

В 2022 году концессионером исполнены принятые обязательства по реконструкции (модернизации) имущества в полном объеме и в указанные сроки. Для выполнения мероприятий концессионером инвестировано меньше средств по сравнению с плановым показателем (таблица 1).

Таблица 1

	2022 год			Наименование проведенных работ
	план	факт	отклонение	
Общий объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС), в т. ч.:	308,09	156,03	152,06	Ремонт водозаборной скважины, расположенной с. Павловск, пер. Боровой, 1а: замена погружного насоса, очистка и промывка водонапорной башни и скважины.
средства концессионера	308,09	156,03	152,06	
Общий объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС), в т. ч.:	135,49	56,52	78,97	Ремонт водозаборной скважины, расположенной с. Rogozixa, ул. 40 лет Победы, 25а: очистка и промывка сооружения.
средства концессионера	135,49	56,52	78,97	

Концессионером в 2022 году выполнены все плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения (плановые значения показателей деятельности концессионера), приведенные в таблицах 2, 3.

Таблица 2

	2022 год	
	план	факт
Для питьевой воды		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	74,2	10
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	75	5
Количество перерывов в подаче воды, ед./км	0,72	0,38
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,7	12
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,890	0,78

Таблица 3

	2022 год	
	план	факт
Для водоотведения		
Удельное количество аварий и засоров, ед./км	7,0	4,1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,503	0,34


Переданные объекты соглашения используются концессионером в соответствии с целями, установленными соглашением.

Заместитель главы Администрации района,
председателем комитета по экономике и
управлению муниципальным имуществом




Пакскина Н.Н.

Председатель комитета по строительству,
газификации, архитектуре и ЖКХ Админи-
страции района



Нефедьев Д.А.

Начальник отдела по строительству, газифи-
кации и ЖКХ комитета по строительству,
газификации, архитектуре и ЖКХ Админи-
страции района



Дремова И.Н.