


Согласовано:
Глава района

Бронза О.И.

« » 2025 г.



Утверждаю:

Директор МУП «Теплоцентральный»

Лопаткин Д.А.

«19» сентября 2025 г.



Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование предприятия	Перечень работ	Физические объемы	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Обоснование включения в план работ
1.	МУП «Павловская теплоцентральный»	Котельные с. Павловск Котельная «ПНИ» Ревизия, ремонт запорной арматуры, котельного оборудования.		май-сентябрь	Лопаткин Д.А.	Текущий ремонт оборудования
2.		Режимная наладка котлов КВ 1,86				Требования ПТЭТУУ
3.		Установка частотного преобразователя				Экономия электроэнергии, предотвращение гидроударов
4.		Гидродинамическая промывка теплообменника				Обеспечение площади теплообменника
5.		Электромонтажные работы				Установка дизель генератора 150 Квт(резерв электропитания)
6.		Замена 2-х котлов КВ1,86				Длительный срок эксплуатации с 2002 г. Акт Г.И

7.	Замена дымососа ДН- 6.3 на котле № 3			Длительный срок эксплуатации с 2002 г.(повышенный шум, вибрация)
8.	Монтаж автоматической установки ионного обмена			Наладка водно-химического режима на котловой воды
9.	Гос. Поверка приборов КИПиА			Проводится в соответствии с паспортами заводов-изготовителей
1.	<u>Котельная «Итогова»</u> Ревизия, ремонт котлов, котельного оборудования, запорной арматуры			Текущий ремонт оборудования
2.	Химическая промывка теплообменника, котлов			Обеспечение площади теплообмена и поверхности нагрева котлов
3.	Установка ГИГ (фильтра)			Обеспечение необходимости очистки сетевой воды от примесей
4.	Замена дымососа ДН- 6.3 на котле № 3			Появление шума, вибрации
5.	Освидетельствование дымовой трубы			Требования ПТЭТЭУ
6.	Электромонтажные работы			Установка дизель-генераторов 200 Квт (резерв электропитания)

7.	Госповерка КИПиА.				Проводится в соответствии с паспортами заводо-изготовителей
8.					Текущий ремонт
1.					Текущий ремонт
2.					Обеспечение площади теплообмена
3.					Проведение текущего ремонта
4.					Проведение текущего ремонта
5.					Длительный срок эксплуатации с 2004 г. (появление шума вибрации)
6.					Требования правил ФНП №536
7.	Тех. освидетельствование экономайзеров, паропроводов				Требования правил ФНП №536
8.					Проводится в соответствии с паспортами заводо-изготовителей
9.					Федеральная программа
	Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Заводская, 13а/1 в с. Павловск, Павловского района				

	Алтайского края» -краевой бюджет					Проведение текущего ремонта
1.	Котельная РАЙПО (База МОКХ) Ревизия, ремонт запорной арматуры, очистка фильтров, ревизия электрохозяйства. Химическая промывка котлов					Обеспечение поверхности нагрева котлов, согласно ПТЭТЭУ
2.	Химическая промывка теплообменников					Обеспечение площади теплообменника
3.	Режимная наладка котлов					Согласно ПТЭТЭУ
4.	Электромонтажные работы					Монтаж дизель-генератора 60 Квт(резервное электропитание)
5.	. Гос. поверка КИПиА					Проводится с соответствием с паспортами завода-изготовителя
6.	Косметический ремонт помещений в котельной					Проводится с текущего ремонта
7.						Проведение текущего ремонта
1.	Котельная «Средняя школа» Ревизия, ремонт котлов, горелок, ГРУ, промывка фильтра, ЦК, ПСК					Обеспечение площади нагрева
2.	Химическая промывка теплообменника					Монтаж дизель-генератора 120
3.	Электромонтажные работы					

				Квт(резервное электропитание)
4.	Госповерка КИПиА			Проводится в соответствии с паспортами завода-изготовителя
5..	Ремонт здания котельной			Частичное разрушение кирпичной кладки
1.	<u>Модульная котельная «Бродковская средняя школа»</u> Замена 2-х котлов			Длительный срок эксплуатации с 2012 г. Акт Г.И.В.О и Н.О
2.	Химическая промывка теплообменника			Обеспечение площади нагрева
3.	Замена насоса второго контура			Длительный срок эксплуатации с 2013г. Износ рабочего колеса более 90%
4.	Замена торцевых уплотнителей на сетевых насосах			Длительный срок эксплуатации с 2013 г. Утечка сетевой воды ненормативная
5.	Электромонтажные работы			Монтаж дизель-генератора 60 Квт (резервное электропитание)
6.	Гос. поверка КИПиА			Проводится согласно паспорта завода-изготовителя

1.		<u>Котельная с. Стукново</u> Обследование, освидетельствование блока дымовых труб				Согласно ПТЭТЭУ
2.		Установка 2-х теплообменников				Длительный срок эксплуатации с 1998 г. Акт Г.И
3.		Ревизия котлов, горелок, насосов				Текущий ремонт
4.		Замена сетевого насоса				Длительный срок эксплуатации, износ корпуса насоса более 90%
5.		Электромонтажные работы				Монтаж дизель-генератора (резервное электропитание)
6.		Покраска оборудования в котельной				Проведение текущего ремонта
7.		Косметический ремонт помещений в котельной				Проведение текущего ремонта
1.		<u>Котельная п. Бурановка</u> Ремонт, ревизия котлов, запорной арматуры, электрохозяйства, котлового оборудования				Проведение текущего ремонта
1.		<u>Котельная с. Рогозиха</u> Ремонт, ревизия котлов, запорной арматуры, электрохозяйства, котлового оборудования				Проведение текущего ремонта
		<u>Итого по отелльным</u>				
1.		Тепловые сети Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры, задвижек				Проведение текущего ремонта
		Ремонт, замена, утепление тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров от котельной ПНИ -400 метров	500 м			Длительный срок эксплуатации в 1998 г. Износ более 80%.

		в с. Стуково – (ДУ 159-200 мм) – 450 м					
		Итого по тепловым сетям					
		Итого по предприятию					
		Итого по тепловым сетям					
		Итого по предприятию					